

Al. Iulian Olaru
05.06.2019
Olaru

ROMANIA Jud. ALBA		
PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ		
Intrat Nr.	9139	
Ziua	Luna	Anul
04	06	2019
ANEXE	BIROUL (COMP)	
DOSAR NR		

RAPORT LUNAR - PROGRES

NR. 1/04.06.2019

Perioada de referință 01.02.2018 – 30.04.2019

1. **PROIECT** : „ Modernizare Strazi:P-ta.Izvor,Libertatii,Cringului,Viilor,Noua,Livezilor,
Potcoavei,O.Goga,Florilor,Zefirului,Cimpului,Sesului din orasul Ocna Mures

CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI : 13371 / 27.09.2018
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII : Nr. 13644 / 02.10.2018
PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 LUNI

2. **BENEFICIAR** : ORAS OCNA MURES
Adresa: str. Nicolae Iorga , nr. 27, oras. Ocna Mures , jud. Alba
Persoana de contact: Vinteler Silviu
Funcția: Primar
3. **ANTREPRENOR GENERAL** : SC FLOREA GRUP SRL
Adresa: b-dul. Horea. Nr.2 mun.Alba Iulia ,jud.Alba
Persoana de contact: Pop Adrian
Funcția: Sef Santier
4. **CONSULTANT** : SC TECHNIGUE STAINLESS SRL
Adresa: str. Closca . Nr.55, Oras Ocna Mures, jud.Alba
Persoana de contact: ing Bota Ioan
Funcția: Diriginte santier
5. **DESCRIEREA CONTRACTULUI** :

V.1 LISTA CONTRACTULUI:

	Contract lucrari	Contract servicii
Buget (lei) fara TVA	10.594.859,49 lei	30.000,00 lei
Durata	24 luni	
Data expirarii contractului	18.10.2020	

6. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA 01.02.2019 – 30.04.2019

VI.1. Activități cerute de consultant prin minuta din;

Nu este cazul

VI.2. Organizare santier- Facilitati:

Nu este cazul

VI.3. Arobari Materiale

Materialele puse in oprera respecta cerintele PT;

VI.4. Metode de Lucru

Nu este cazul

V.I.5. Subantreprenori

Nu este cazul.

VI.6. Situatii de Lucrari

A fost prezentata in vederea verificarii – Situatia de Lucrari nr.1 – Aprilie 2019;

VI.7. Lucrări executate în șantier.

1. Strada Cimpului:
 - i. Terasamente - 96,70%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 87,8%;
2. Strada Florilor:
 - i. Terasamente - 98,20%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 88,5%;
 - iii. Scurgere ape pluviale – 0,51%;
3. Strada Livezilor:
 - i. Terasamente – 84,90%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 12,20%;
4. Strada Noua:
 - i. Terasamente – 91,40%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 10,40%
5. Strada Octavian Goga 1:
 - i. Terasamente - 50%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 6,70%;
6. Strada Octavian Goga 2:
 - i. Terasamente – 95,50%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 13,80%;
7. Strada Octavian Goga 3:
 - i. Terasamente – 96,30%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 15,60%;
8. Strada Sesului:
 - i. Terasamente – 98,70%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 86,70%;
9. Strada Zefirului:
 - i. Terasamente – 93,90%;
 - ii. Carosabil Asfaltat – 90,80%;

VI.8. . Fotografii din șantier cu lucrările executate.

Aferente lucrarilor de la pct.VI.7.

7. MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE INTRODUSE ÎN ȘANTIER.

Materiale:

1. Balast;
2. Balast Stabilizat;
3. Mixtura asfaltica - Binder;
4. Mixtura asfaltica – BA 16;
5. Beton clasa C30/37;

8. INSPECTII ,TESTE

Conform cerintelor caietului de sarcini;

9. RAPORTĂRI PRIVIND PERSONALUL ȘI UTILAJELE ANTREPRENORULUI.

Personalul cheie este mobilizat;
Utilajele sunt mobilizate

10. ASIGURAREA CALITĂȚII.

1. Planul Calitatii – Exista / A fost verificat
2. Certificate calitate materiale:
Toate materialele intrate in santier sunt insotite de documente de calitate si sunt inregistrate in “Registrul de Receptie Calitativa a Materialelor” si receptionate in santier de comisia de receptive a materialelor

11. Procese verbale de execuție a lucrărilor – Faze Determinante

Procese Verbale ce atesta calitatea lucrarilor :

1. Conform Borderou Procese Verbal ;

Faze Determinante

2. Nu este cazul;

12. PROTECȚIA, SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII

Planul de SSM - exista.

Detalii, statistici și incidente referitoare la SSM

În perioada de raportare nu s-au semnalat incidente referitoare la SSM.

13. MANAGEMENTUL MEDIULUI

Planul de management al mediului.a fost inaintat.
Nu s-au semnalat contaminări de apă, aer, sol în această perioadă.

14. COMPARAȚII ÎNTRE EVOLUȚIA REALĂ A LUCRĂRILOR ȘI CEA PLANIFICATĂ

Evoluția lucrărilor : conform grafic executie revizia 0

15. Probleme identificate la nivelul proiectului

Ca urmare a realizării lucrărilor de trasare:

Pe strada Zefirului, Florilor, Cimpului și Sesului o parte din stâlpii de electricitate sunt dispusi exact în axul santului proiectat. Pentru a nu fi relocaliți s-a hotărât realizarea unui acostament pietruit cu lățimea de 0.75-1.00m astfel încât stâlpii de electricitate să se regăsească pe zona înclinată a santului, astfel încât să nu opstrească fundul santului.

În baza Notei de Constatare nr.1 din 26.02.2019 a fost emisă Dispoziția de Santier nr.1 din 08.03.2019;

16. Detalii referitoare la evenimente sau circumstanțe care pot duce la întârzieri și măsuri care se adoptă pentru evitarea întârzierilor

Nu este cazul

17. LISTA MODIFICĂRILOR

Modificări previzionate pentru datele planificate – Nu este cazul.

18. REVENDICĂRI

Nu este cazul.

19. PLANUL DE LUCRU CU ACTIVITĂȚILE PLANIFICATE ȘI PRECONIZATE A SE DESFĂȘURA ÎN PERIOADA URMĂTOARE

Nr. Crt.	Activitățile planificate în perioada de raportare	Activitățile preconizate a fi desfășurate în perioada următoare
1.	Lucrări Propriuzise de execuție a – “Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia-Părău lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Goblii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău-limită Jud.Hunedoara – conform Graficului de Execuție Revizia 0	Continuarea lucrărilor conform grafic Rev.0

20. REZULTATE REALIZATE

Nr. Crt.	Rezultate	Valori anticipate în Contract	Rezultate in perioada de raportare
1	Piata Izvor 1	213.714,09	0,00
2.	Piata Izvor 2	76.792,86	0,00
3.	Strada Cimpului	360.037,09	145.165,09
4.	Strada Cringului 1	703.239,04	0,00
5.	Strada Cringului 2	1.608.736,50	0,00
6.	Strada Cringului 3	737.870,62	0,00
7.	Strada Cringului 4	79.072,25	0,00
8.	Strada Cringului 5	146.092,79	0,00
9.	Strada Cringului 6	74.932,94	0,00
10.	Strada Florilor	355.631,92	177.519,82
11	Strada Libertatii 1	2.107.259,78	0,00
12	Strada Libertatii 2	926.275,67	0,00
13	Strada Libertatii 3	197.536,78	0,00
14.	Strada Libertatii 4	57.998,10	0,00
15.	Strada Livezilor	265.388,05	43.779,24
16.	Strada Noua	306.719,11	49.277,31
17.	Strada O.Goga 1	878.485,38	84.459,24
18.	Strada O.Goga 2	232.200,49	42.175,27
19.	Strada O.Goga 3	97.354,19	20.623,01
20.	Strada Potcoavei 1	72.576,10	0,00
21.	Strada Potcoavei 2	79.298,43	0,00
22.	Strada Sesului	304.374,02	131.191,13
23.	Strada Vinatorilor	212.418,40	0,00
24.	Strada Viilor	75.250,35	0,00
25.	Strada Zefirului	413.102,38	204.056,22
26.	Organizare santier	12.512,16	0,00
	TOTAL	10.594.859,49	898.196,33

21. PROCENT VALORI REALIZARI - 8,50 %

Diriginte Santier
Ing.Ioan Bota

