

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 171

privind aprobarea contractării în vederea executării lucrărilor suplimentare necesare pentru finalizarea investiției „Modernizare str. V. Alecsandri, Dr. I. Rațiu și T. Vladimirescu” conform Contractului nr. 8081 din 20.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2013, ca urmare a dispoziției de convocare nr.1181/23.10.2013 emisă de către primarul orașului Ocna Mureș, jr Vințeler Silviu;

Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.15903/17.10.2013 ale Serviciului pt. urbanism, tehnic, investiții, construcții și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr 50/1991 a construcțiilor, republicată, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 50/1991, OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

În temeiul art 36 alin.(2) litera b), alin.(6) lit.a), art.45 alin 2 litera e și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: (1) Se aprobă contractarea, în condițiile legii, a lucrărilor suplimentare necesare pentru finalizarea investiției „Modernizare str. V. Alecsandri, Dr. I. Rațiu și T. Vladimirescu” conform Contractului nr. 8081 din 20.05.2013, respectiv:

- a) se vor realiza lucrările suplimentare necesare pentru finalizarea investiției concomitent cu renunțarea la unele lucrări ce nu mai sunt necesare și la care se renunță; Lucrările la care se renunță precum și lucrările suplimentare necesare sunt evidențiate în Dispoziția de șantier nr.1 emisă de către proiectantul S.C. TULIP ALBA S.R.L., însușită de către Consiliul local Ocna Mureș conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;
- b) valoarea totală a investiției conform Contractului de lucrări nr. 8081 din 20.05.2013 se va majora cu suma de 59.530,69 lei care reprezintă diferența dintre valoarea lucrărilor suplimentare și valoarea lucrărilor ce nu mai sunt necesare și la care se renunță;
- c) se va prelungi termenul de finalizare a investiției până la data de 30.04.2014;

(2) Termenul de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier de către S.C. EURO STAR DRUM S.R.L. conform Contractului de servicii nr. 6245/12.04.2013 se prelungeste în mod corespunzător.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actelor adiționale la contractele mai sus menționate se împuternicește Primarul orașului Ocna Mureș, jr. Vințeler Silviu.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul pt. urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- S.C. CEZIANA STAR S.R.L – Baia de Arieș, str. 22 Decembrie, nr.32, jud. Alba; ;
- S.C. EURO STAR DRUM S.R.L.–Alba Iulia, B-dul.1 Decembrie 1918, nr.33,bl.M7, ap.15;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Compartimentul pt. achiziții publice;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PROF. BACIU IOAN

OCNA MUREȘ, 29.10.2013

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
JR. NICOARĂ FLORINEL